

楚雄彝族自治州教育体育局

楚雄州教育体育局关于 2019 年以来下达的教育专项项目截至 2020 年 3 月进展情况通报

各县市教育体育局：

2019 年以来，上级下达我州实施的教育专项项目主要有义务教育薄弱环节改善与能力提升（简称“薄改与能力提升”）、“厕所革命”、学前教育、普通高中、职业教育和教育现代化推进工程（中央预算内投资专项）建设等项目。根据各县市填报的“恩爱思校舍建设规划管理系统”统计结果，结合抽查督查情况，经州教育体育局汇总、分析，现将各类工程建设项目截至 2020 年 3 月底的进展情况通报如下：

一、项目进展情况

（一）2019-2020 年度下达的各类项目总体进展情况

2019 年至 2020 年 3 月下达我州的各类教育专项资金项目 722 个（土建类），截至目前，土建类项目（含运动场）开工 460 个，开工面积 11.9 万平方米，面积开工率 42.9%（楚雄市 13%，双柏县 25%，牟定县 35%，南华县 61%，姚安县 22%，大姚县 34%，永仁县 100%，元谋县 74%，武定县 28%，禄丰县 73%）；完成建设项目 357 个，完工面积 7.2 万平方米，面积完工率 26.04%（楚雄市 13%，双柏县 25%，牟定县 35%，南

华县 25%，姚安县 22%，大姚县 20%，永仁县 43%，元谋县 54%，武定县 19%，禄丰县 32%）；累计完成投资 9364.37 万元，投资完成率 26.41%（楚雄市 8%，双柏县 34%，牟定县 19%，南华县 22%，姚安县 15%，大姚县 17%，永仁县 51%，元谋县 40%，武定县 30%，禄丰县 32%）。楚雄市和禄丰县涉及“薄改与能力提升”项目教育信息化设备按照省教育厅要求由省级集中采购，目前正在落实；其它设施设备类项目已全部完成采购任务，完成投资 228 万元。（详见附件 1-1）

（二）部分重点专项进展情况

1. “薄改与能力提升”规划项目实施情况：楚雄州“薄改与能力提升”项目（2019-2020 年）规划投入资金 26200 万元，规划建设校园校舍面积 18.4 万平方米（含运动场），规划资金 22758.94 万元；规划信息化及设施设备购置资金 3441.06 万元。截至 2020 年 3 月，批复下达楚雄州“薄改与能力提升”教学仪器及设施设备资金 742.5 万元，占规划的 21.58%；批复下达校园校舍项目 444 个（含运动场），下达资金 19220.5 万元（含运动场），占规划数的 84.45%；批复下达校园校舍建设面积 18.29 万平方米（含运动场），占规划数的 99.39%。目前，**校园校舍建设完成下达任务情况是（土建类含运动场）：**校园校舍建设项目开工 199 个，面积开工率 15.5%；完工项目 144 个，面积完工率 10.39%，土建类建设项目投资完成率 11.54%，设施设备采购项目投资完成率 0%；**校舍建设完成五年规划任务情况是（土建类不含运动场）：**校舍建设项目开工 199 个，面积开工率 15.40%；完工项目 144 个，面积完工率 10.32%，设施设备采

购项目投资完成率 0%。（详见附件 1-2）

2. 中央预算内建设项目：2019 年至 2020 年批复下达我州中央预算内教育现代化推进工程校舍建设类项目 16 个（职业教育和义务教育学校建设 2 类），截至 2020 年 3 月，项目开工 15 个，面积开工率 97.25%，完工 7 个，面积完工率 35%，累计完成投资 3005.00 万元，投资完成率 27.76%。（详见附件 1-3）

二、各类教育建设项目未开工情况

截至 2020 年 3 月，2018 年及以前年度下达的各类建设项目未开工 11 个。均为武定县城南民族小学“全面改薄”项目。（详见附件 2）

三、2018 年及以前年度各类建设项目未完工情况

截至 2020 年 3 月，2018 年及以前年度下达的各类建设项目未完工 19 个。其中：2017 年度学前教育项目 3 个（禄丰县碧城幼儿园、禄丰县勤丰镇中心幼儿园、禄丰县和平镇中心幼儿园）；2018 年下达武定县“全面改薄”（含长效机制）项目 16 个。（详见附件 3）

四、部分项目县级配套资金落实情况

（一）“全面改薄”县级配套资金落实情况

2014 年至 2018 年“全面改薄”和长效机制项目（含 2017 年恢复重建项目）州级应配套资金 16792.68 万元，县级应配套 51674.68 万元（含县级兜底项目）。中央、省级和州级应配套资金已全部配套到位（含兜底项目州级补助资金），县级 2017 年及以前下达项目应配套资已全部到位。截至 2020 年 3 月，2018 年县级配套资金双柏县、牟定县、姚安县、元谋县、禄丰县 5

个县已全部配套到位，楚雄市、南华县、大姚县、永仁县、武定县配套落实了部分资金，全州累计落实县级配套 46979.875 万元（不含项目前期费用），到位率为 90.91%。（详见附件 4-1）。

（二）“薄改与能力提升”项目县级配套资金落实情况

2019-2020 年规划实施的楚雄州义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（“薄改与能力提升”项目）县级应配套 1917.79 万元，截至 2020 年 3 月，10 县市均未落实县级配套（详见附件 4-2）。

五、存在的主要问题

（一）资金落实不到位

主要是项目前期经费不到位和项目建设配套资金不到位，这是导致项目未能按要求开工和竣工的主要原因。据统计，自 2014 年实施“全面改薄”以来，在 10 县市委和政府的高度重视、支持下，2017 年及以前下达的“全面改薄”和长效机制项目县级配套资金 10 县市均已全部落实配套到位。但 2018 年全面改薄项目和 2019 年“薄改与能力提升”项目以及部分学前教育项目和中央预算内投资项目的县级配套资金（按照各级承担比例县级应承担的部分）还未全部配套到位。同时，校舍建设项目规划编制中只能按照单位造价概算投资规模，其中不含前期费用，地方政府也未及时配套落实，导致部分项目前期工作经费短缺。

（二）工作落实不到位

一是相关项目单位重视程度不够，前期工作不充分、不踏实；由于人员编制等原因，县市校安办（项目办）监督管理和指导不够到位，深入了解项目实际情况不够到位。二是项目实施进度缓慢。截至 2020 年 3 月，武定县和禄丰县 2018 年及以

前年度下达的各类建设项目还有 11 个未开工、19 个未完工建设。由于受到新型冠状病毒肺炎疫情影响，全州 2020 年“厕所革命”大部分项目还未开工建设。

六、下步工作要求

（一）高度重视，扎实推进工程进度

各县市要紧紧围绕 2020 年 8 月底前全面消除旱厕、2021 年 8 月底前全面完成“薄改与能力提升”规划项目建设任务的工作要求和“四个一百”项目以及固定资产投资年度目标任务要求，通过积极采取有效措施，切实加快项目工作进程。各县市和项目建设单位要认真查找原因，统筹谋划，加快项目进度，扎实推进项目实施。目前，“义务教育薄弱环节改善与能力提升”2019 年中央和省级资金已经下达，2020 年第一、二批中央专项资金已提前下达，请各县市抓紧落实县级配套资金，在确保安全和质量的前提下，尽快启动项目建设工作。

（二）统筹协调，强化项目储备库建设和项目前期工作

各县市在抓好 2020 年“四个一百”及“十四五”项目储备工作的基础上，要重点做好“四个一百”重点前期项目及学前教育、高中建设项目、中央预算内等项目的前期相关工作，确保项目资金下达即可实施。同时，要高度重视项目规划和建设用地的落实工作，提前落实好项目库中相关项目的建设用地工作。各县市涉及新建中小学幼儿园的要科学选址、合理规划，并认真落实好建设用地，对于建设用地未落实的项目当年不得纳入备案上报。

（三）加强预算，全面落实县级配套资金

各县市要将县级配套资金纳入地方财政预算予以保障，积

极多渠道筹措资金，按要求切实落实好县级配套资金，并将落实资金的相关资金文件和材料以纸质或传真、照片等方式报备州教育局校安办。

（四）加强管理，确保项目有效推进

各县市要建立健全各项管理制度，完善安全应急预案，明确责任，确保资金、人员及施工安全 and 质量保障。要健全省级集中采购汇款机制和设施设备管理、使用制度，及时汇缴项目采购资金至省教育厅指定账户，定期跟踪项目进度，切实加强项目管理。重点做好以下工作：一是要加强对项目资金管理、拨付等环节进行监督检查，并督促项目施工企业按照农民工工作相关要求及时兑付农民工工资，落实农民工相关工作。二是要加强项目指导和过程管理。要认真落实好州教育体育局领导班子成员挂点联系县市和州属学校项目工作制度、县市政府分管领导挂点联系重点学校项目工作制度、县市教育体育局领导班子成员挂点联系学校项目工作制度、学校法人项目实施责任制度以及项目实施专人管理制度等项目工作“五项制度”。进一步加大对项目学校的监督检查力度，形成定期通报、约谈、问责等项目督查的长效机制。三是要加强对竣工项目的后期管理和督查，各县市要按照相关要求和规范程序抓好竣工验收、审计、档案管理等各项工作，争取竣工项目早日投入使用，早日发挥效益。

（五）提高政治站位，切实落实好农民工各项工作

按照相关文件要求，采取有效措施，抓实做好信息公开、项目报备、项目管理、资金拨付、农民工工资核发等工作，积极落实“农民工实名制管理制度、工资支付制度、人工费用与其

他工程款分账管理制度、施工现场信息“双公示”制度以及农民工工资保证金制度”等农民工工作“五项制度”。

（六）统筹落实，克期完成旱厕改造任务

各县市要积极筹措资金，在统筹推进“厕所革命”和“集中改厕”项目建设的基础上，扎实做好厕所文化建设工作，确保克期完成全州中小学幼儿园旱厕改造任务。按照“厕所革命”实施方案要求，2020年8月底前，全州中小学幼儿园要消除全部现有旱厕，各县市将通过改造提升，将辖区内中小学幼儿园全部旱厕改造成无害化卫生厕所，并达到“十有”标准和“四净三无两通一明”要求。从2019年10月起，原则上严禁再改建、新建旱厕和通槽式水冲厕所。

（七）落实责任，做好校舍建设规划管理各类系统的管理、维护和使用工作

各县市要根据省教育厅和州教育体育局的要求，做好各类管理系统日常维护工作。定期对“恩爱思校舍建设规划管理系统”和“基础教育改革发展专项调查系统”进行数据更新录入和核查，做到“恩爱思校舍建设规划管理系统”数据与规划系统数据和备案数据一致，系统中项目进展等相关信息与实际实施项目情况一致，确保系统数据真实、准确、有效，充分发挥系统管理的管理功效。

（八）及时报送相关材料和报表

一是每月25日前在“恩爱思校舍建设规划管理系统”和“基础教育改革发展专项调查系统”中更新当月各项工程进度。定期按要求对“薄改与能力提升”项目网络双月报系统数据进行更新报送。

对于恩爱思校舍建设规划管理系统中没有纳入，但已经通过省级备案的项目要及时补录。做到录入数据真实、准确，不重不漏，要确保该系统与规划系统、项目备案情况及“薄改与能力提升”项目网络双月报系统数据的一致性，做到实际进展情况与系统报表数据相对应。二是每月 25 日前按要求完成“四个一百”项目进展月报、项目配套资金落实情况月报及建筑业增值增效专项行动推进情况月报等报表报送工作。三是按要求完成农民工工作“五项制度”落实情况季报、周报及其它报表报送工作。四是按时限和相关要求完成全其它临时性材料和报表报送工作。

- 附件：1. 楚雄州截至 2020 年 3 月教育专项工程进展情况统计表
2. 楚雄州 2018 年及以前年度下达项目未开工情况统计表（截至 2020 年 3 月）
3. 楚雄州 2018 年及以前年度下达项目未完工情况统计表（截至 2020 年 3 月）
4. 楚雄州部分教育项目县级配套资金落实情况统计表（截至 2020 年 3 月）



（此件公开发布）

抄送：州政府办，10 县（市）委办、政府办
